

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2020**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7034
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha		Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	814,000.00	1,584,000.00	1,572,589.98	0.00	1,572,589.98	0.00	1,572,589.98	11,410.02
01	0051			Construccion Aceras y Contenes area urbana			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	277,000.00	477,000.00	471,444.54	0.00	471,444.54	0.00	471,444.54	5,555.46
01	0051			Construccion Aceras y Contenes area urbana			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	277,000.00	477,000.00	471,444.54	0.00	471,444.54	0.00	471,444.54	5,555.46
01	0052			Construccion Aceras y contenes Parte Alta			0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	130,000.00	315,000.00	314,850.45	0.00	314,850.45	0.00	314,850.45	149.55
01	0052			Construccion Aceras y contenes Parte Alta			0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	130,000.00	315,000.00	314,850.45	0.00	314,850.45	0.00	314,850.45	149.55
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,044.17	544,044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,044.17
02	0051			REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,044.17	544,044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,044.17
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	126,920.00	-126,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			Terminacion del Parque Infantil Frente a la Clinica			0.00	0.00	0.00	0.00	126,920.00	-126,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			Construccion Funeraria Municipal Barrio el Paletero Arriba			0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			Construccion Entrada Municipal El Cruce			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
14	0051			Remolanzamiento y Reconst. Plazas y Edificios Gubernamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,920.00	-893,875.83	2,203,044.17	1,617,589.98	30,000.00	1,647,589.98	0.00	1,647,589.98	555,454.19



Miguel Mota
Contador

