

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2020

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7034
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral					Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	2,214,000.00	2,984,000.00	992,589.98	580,000.00	1,572,589.98	0.00	1,572,589.98	1,411,410.02
01	0051			Construccion Aceras y Contenes area urbana			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	947,000.00	1,147,000.00	311,444.54	160,000.00	471,444.54	0.00	471,444.54	675,555.46
01	0051			Construccion Aceras y Contenes area urbana			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	947,000.00	1,147,000.00	311,444.54	160,000.00	471,444.54	0.00	471,444.54	675,555.46
01	0052			Construccion Aceras y contenes Parte Alta			0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	160,000.00	345,000.00	184,850.45	130,000.00	314,850.45	0.00	314,850.45	30,149.55
01	0052			Construccion Aceras y contenes Parte Alta			0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	160,000.00	345,000.00	184,850.45	130,000.00	314,850.45	0.00	314,850.45	30,149.55
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINAILES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	126,920.00	-126,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			Terminacion del Parque Infantil Frente a la Clinica			0.00	0.00	0.00	0.00	126,920.00	-126,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0051			Construccion Funeraria Municipal Barrio el Paletero Arriba			0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051			Construccion Entrada Municipal El Cruce			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	555,000.00
14	0051			Remolzamiento y Reconst. Plazas y Edificios Gubernamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	555,000.00
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,920.00	787,080.00	3,884,000.00	992,589.98	625,000.00	1,617,589.98	0.00	1,617,589.98	2,266,410.02

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA
AZUA, REP. DOM.
Gestión 2020-2024
CONTABILIDAD

María Motos
Contador

Sebastián
Contralor Municipal
ESTEBANIA MUNICIPIO DE AZUA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA
ALCALDE MUNICIPAL
Gestión 2020-2024
ESTEBANIA, R.D.
[Signature]
Alcalde Municipal